

arteris ViaPaulista · Concessionária		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)						VAL ROCHA Engenharia · Contratada			
OBRA		DUPLICAÇÃO (viário) KM 083+200 ao 137+950				CONTRATO Nº		CW49018			
TIPO DE OBRA		Rodovia / Duplicação e Dispositivos				Nº DO RDO		120 - TP-04 · 18/09/2026			
FRENTE / TRECHO		DISPOSITIVO KM 118+780				DATA		18/09/2026 · SEX			
SEGMENTO		118+780 A 118+780 - NORTE				APONTADOR		Elton.vr			
PARE E SIGA NA FRENTE		—				EQUIPE		TERRAPLENAGEM EQUIPE 04			
INÍCIO		08/04/2026		TÉRMINO		30/11/2028		CONTRATO		968 dias	
DECORRIDO		164		FALTANTE		804					
SEG		TER		QUA		QUI		SEX		SÁB	
DOM											
OBJETO DO CONTRATO		Duplicação da Rodovia SP-255 nos segmentos do km 083+200 ao 137+950, remodelação dos 5 dispositivos existentes nos kms 084+950, 085+750, 112+570, 113+850 e 122+950 e implantação de 7 novos dispositivos nos km 090+950, 096+650, 100+500, 105+500, 118+780, 129+300 e 133+500.									
HORÁRIO DE TRABALHO						CONDIÇÕES CLIMÁTICAS					
TURNO		INÍCIO		TÉRMINO		Período		Chuva		Produtivo	
Parcial		Improd.				Manhã		[]		[X]	
Tarde		12:00:00		18:00:00		Tarde		[]		[X]	
EQUIPAMENTOS											
Descrição										Qtd	
Escavadeira Hidráulica										1	
Caminhão Basculante										8	
Pá Carregadeira										1	
Ônibus										2	
TOTAL										12	
MÃO DE OBRA INDIRETA (MOI)						MÃO DE OBRA DIRETA (MOD)					
Função				Qtd		Função				Qtd	
Almoxarife				1		Carpinteiro				2	
Analista				1		Greidista				2	
Apontador				8		Lubrificador				2	
Apropriador				1		Serviços Gerais				44	
Auxiliar Administrativo				3		TOTAL				50	
Auxiliar de Laboratório				5							
Auxiliar de Topografia				6							
Controlador de Manutenção				1							
Encarregado Adm				1							
Encarregado geral				1							
Encarregado Sala Técnica				1							
Engenheiro civil				1							
Engenheiro de planejamento				1							
Engenheiro de Produção				1							
Engenheiro de Segurança do Trabalho				1							
Engenheiro Mecânico				1							
Gerente da Obra				1							
Gestor do contrato				1							
Laboratorista				4							
Mecânico				2							
Sala técnica				1							
Segurança				1							
Técnico de Segurança do Trabalho				2							
Topógrafo				3							
TOTAL				49							

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES — CONTRATADA						
Nº	Natureza	Classe	Item	Segmento	Status Quantitativo	Quantitativo
01	Terraplenagem	Trocas e Melhorias de Solo	Carga de material em Bota Espera - material de 1ª e 2ª categoria (*)	KM 118+780 A KM 118+780 - SENTIDO NORTE	Executado	1.428 m³
02	Terraplenagem	Corte em Solo	Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km	ESCAVAÇÃO BOTAESPERA NORTE A BOTA-FORA BOTA FORA NORTE	Executado	714 m³.km
DADOS APONTADOS						
1. — - 118+780 a 118+780 - NORTE						
Trecho		118+780 a 118+780		Comprimento	30,00 m	
Largura		6,80 m		Espessura	7,00 m	
Área		204,00 m²		Volume	1.428,00 m³	
1. Carga de material em Bota Espera - material de 1ª e 2ª categoria (*) — 118+780 a 118+780 - NORTE						
2. Transporte de material - Escavação BotaEspera Norte !' Bota-fora Bota Fora Norte						
Origem		BotaEspera		Destino	Bota Fora	
Viagens		102		Capacidade	14,00 m³	
Volume		1.428,00 m³		Distância	0,50 km	
Resultado		714,00 m³ x km				
OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS / COMENTÁRIOS GERAIS						
Material do Bota Fora do Disp 118 + 780 sendo transportado para antiga Jazida 1 no próprio Dispositivo.						

APONTADOR Elton.vr Assinatura no encerramento do RDO	ENCARREGADO Luis Fernando Assinatura no encerramento do RDO	FISCAL Cleber Assinatura no encerramento do RDO
CONTRATADA DANIEL CARDOSO LAGOA DA COSTA Engenheiro Civil · ValRocha Engenharia	CONTRATANTE HENRIQUE BAMBIARRA Coordenador de Obras · ViaPaulista	